



Cobre Panamá

M5
H4

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1324341 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	15/08/24	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 103-Area -. Corrective Result of PM Equipment OP / Island OP	Status / Estado	WO Scheduled
		Supervisor	Facilities Elect Indust Sup

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	CSA
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer
Model Desc. / Desc. Modelo	Central Services Area
P&ID	P&ID
Parent / Padre	INDUSTRIAL Industrial Buildings
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	PMC TEST PRUEBA CATODICA

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	PMC TEST PRUEBA CATODICA

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	SFEN PMC TEST PRUEBA CATODICA	1.00	4.00


Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
61986	Esteban Castillo	EC	1.00	2.00
59047	Aparedo Carleva	AC	1.00	2.00

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 71 of / de 129

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	15/08/2024
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	11:00 am
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	15/08/2024
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	2:00 pm
Failure / Falla	Verificador Medidor PC.
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	Sistema no estable.

Comments / Comentarios
SE REALIZA PMC BAJO LA WO:1310274 PARA EL TEST DE PROTECCION CATODICA EN EL AREA DE CSA FRONT WAY (TAG: LINE 80-ODI-SC9-4100(Pipeline)) => Se realiza la verificación de punto eléctrico de protección catódica, al mismo se realiza la toma de datos, verificación de caja de conexión y cableado. CSA Station: -0.647 volt CSA Pipeline: -0.610 volt. Estos valores están por debajo de la referencia establecida por el método de sulfato de cobre. "-0.850 volt". 

WO Raised by: / Orden Creada por:	JUAN CARRASCO
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	29/06/2024
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	E. Castañeda
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	15/08/2024

Supervisor Name / Nombre Supervisor:
Supervisor Signature / Firma Supervisor:

[Handwritten Signature]